

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án ĐTXD Trung tâm nghiên cứu, sản xuất thuốc tại huyện Gia Bình

Ngày 11/5/2018, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp tại Văn phòng UBND tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ĐTXD trung tâm nghiên cứu, sản xuất thuốc. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND huyện Gia Bình và các phòng, ban có liên quan; Công ty cổ phần Vinfa - Tập đoàn Vigroup - Công ty CP và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe các ngành, địa phương có liên quan báo cáo việc triển khai thực hiện, ý kiến tham gia của các thành viên trong cuộc họp;

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

Trước hết ghi nhận nỗ lực cố gắng của huyện Gia Bình và các sở, ngành, nhà đầu tư đã phối hợp hoàn thành các thủ tục có liên quan đến dự án trên các lĩnh vực (GPMB, cung cấp điện, nước, hoàn thiện dự án,...)

Để đáp ứng yêu cầu của Nhà đầu tư sớm khởi công dự án vào cuối tháng 6/2018; các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện:

1. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB, cung cấp điện, nước để sớm bàn giao mặt bằng (trước ngày 15/6/2018) cho nhà đầu tư khởi công dự án.

- UBND huyện Gia Bình chỉ đạo các xã tập trung quyết liệt sớm bàn giao mặt bằng; với 18 hộ dân còn vướng mắc, huyện tiếp tục có phương án vận động, đối thoại, lập phương án; chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp kinh phí GPMB.

- Về 17 hộ dân liên quan đến đất ở: UBND huyện Gia Bình triển khai rà soát kỹ, chuẩn bị tất cả các thủ tục có liên quan, báo cáo sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành hỗ trợ với phương châm được hộ nào thì phê duyệt phương án, chi trả đền bù ngay không chờ đồng bộ.

2. Về hồ sơ cấp phép xây dựng: Sở Xây dựng khi nhận được hồ sơ xin phép xây dựng thẩm định ngay, trình UBND tỉnh phê duyệt (nếu có) trên tinh thần cấp phép xây dựng trước ngày 20/6/2018. UBND huyện Gia Bình có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ chủ đầu tư trong việc khảo sát địa chất để lập thiết kế.

3. Cấp điện, cấp nước:

- Cấp điện: Trước mắt triển khai cung cấp ngay bằng đường dây hiện có đi qua dự án; về lâu dài giao Công ty Điện lực Bắc Ninh có phương án cung cấp điện ổn định và đủ công suất cho toàn bộ KCN Gia Bình;

- Cấp nước: Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh làm việc cụ thể với Công ty Vinfa về nhu cầu, phương án cấp nước cho thi công và sản xuất có tính

dự báo; công ty CP cấp nước sạch làm đường dẫn cấp nước cho dự án theo tiến độ yêu cầu; trong quá trình triển khai có vướng mắc, phát sinh kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

4. Thỏa thuận đấu nối ra QL17: Công ty Vinfra làm việc với sở Giao thông vận tải để xin thỏa thuận đấu nối. Giao sở Giao thông vận tải chủ trì làm việc với Bộ Giao thông để có thỏa thuận đấu nối trước **ngày 10/6/2018**.

5. Đường giao thông nội đồng: Đồng ý triển khai thi công ngay, trên tinh thần tiết kiệm kinh phí tối đa đảm bảo đi lại thuận tiện (tính vào chi phí GPMB)

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai công việc, đảm bảo tiến độ yêu cầu nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan biết phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc thực hiện, triển khai có hiệu quả dự án trên và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm tiến độ vì lý do chủ quan./.

Nơi nhận :

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Ban quản lý các KCN;
- Các Sở: XD, TN&MT, TC, XD, KH&ĐT;
- Huyện ủy, UBND huyện Gia Bình;
- Đảng ủy, UBND các xã: Đại Bái, Đông Cứu;
- Công ty Điện lực Bắc Ninh;
- Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh;
- Công ty Vifa - Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (nhờ sở XD gửi giúp);
- Lưu: VT, XD, XDCB, KTTH, NNTN, LĐVP.



Trịnh Hữu Hùng