

Số: 195/TB-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Ngô Tân Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại buổi đi kiểm tra tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại của Dự án ĐTXD cầu Phạt Tích - Đại Đồng Thành (cầu Kinh Dương Vương)

Ngày 20/11/2024, đồng chí Ngô Tân Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại của Dự án ĐTXD cầu Phạt Tích - Đại Đồng Thành (cầu Kinh Dương Vương). Tham gia đoàn kiểm tra có Lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Giao thông vận tải; Ban quản lý dự án xây dựng giao thông.

Sau khi kiểm tra thực tế khối lượng công việc đã hoàn thành và nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện, những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất; ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 726-KL/TU ngày 05/5/2023 và Thông báo kết luận số 24/TB-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh.

2. Những hạng mục còn lại của dự án (đầu rồng, quả cầu; chiếu sáng nghệ thuật; quan trắc cầu chính) đều là những hạng mục có ý nghĩa hết sức quan trọng quyết định việc hoàn thành cây cầu theo đúng chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, đảm bảo kỹ, mỹ thuật và an toàn trong quá trình khai thác sử dụng... Tuy nhiên, sau nhiều phiên họp, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại việc triển khai thực hiện còn rất chậm trễ (hạng mục đầu rồng, quả cầu chưa phê duyệt xong thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; hạng mục chiếu sáng nghệ thuật và quan trắc cầu chính chưa hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán...),

Phê bình đối với Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng giao thông với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã chậm trễ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn khẩn trương phối hợp hoàn thiện các trình tự, thủ tục hồ sơ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thi công các hạng mục còn lại đảm bảo chất lượng, tiến độ, cụ thể yêu cầu:

(1) Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục đầu rồng, quả cầu xong trước ngày 30/11/2024;

(2) Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục chiếu sáng nghệ thuật và quan chắc cầu chính xong trước ngày 31/12/2024;

(3) Thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại của dự án xong trước ngày 20/9/2025.

Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đồng chí Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng giao thông chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án được giao.

*(ngày 05 hằng tháng gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh theo đúng quy định)*

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trên đây là Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Ngô Tân Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Sở Giao thông vận tải;
- Ban quản lý dự án xây dựng giao thông;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN.XDCB.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lê Ngọc Tú**