

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 20 tháng 7 năm 2026

Ngày 20/7/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tổ chức buổi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án¹. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo, phòng chuyên môn Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1; Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tử, phường Tân An; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Tân Tiến, Tân An, Bắc Lũng, Tây Yên Tử; Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Sơn Động, Bắc Giang và đại diện lãnh đạo một số nhà thầu thi công. Sau khi kiểm tra hiện trường thi công và nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo, thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn kết luận như sau:

1. Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291 (đoạn từ Km16+980 - Km25)

Dự án được khởi công ngày 31/3/2026, đến nay UBND xã Tây Yên Tử đã tổ chức thực hiện GPMB và bàn giao cho Chủ đầu tư 1,2/8,02km tuyến chính (gói thầu số 11), 0,85/1,3km tuyến nhánh (gói thầu số 12); các nhà thầu thi công đã tổ chức chiếm lĩnh mặt bằng, bố trí máy móc, thiết bị để triển khai thi công. Tuy nhiên, công tác bồi thường GPMB và tổ chức triển khai thi công còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ thực hiện của dự án; đặc biệt công trình đang triển khai trong thời gian và tại khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi mùa mưa bão; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn yêu cầu:

- Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Sơn Động tăng cường bố trí nhân lực, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm đếm, quy chủ, xây dựng dự thảo phương án, tổ chức niêm yết, trình thẩm định, phê duyệt.

- Đây là dự án có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, do đó UBND xã Tây Yên Tử cần tập trung, tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB đảm bảo phê duyệt, chi trả tiền bồi thường đối với các hộ dân đã đồng thuận **xong trước ngày 20/8/2026**; đối với các trường hợp còn lại hoàn thành

¹ (1) Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291 (đoạn từ Km16+980 - Km25); (2) Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 293, đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Ninh.

trước ngày 20/9/2026. *Lưu ý*, tổ chức thực hiện ngay và thiết lập hồ sơ chặt chẽ đối với các trường hợp nhận diện có thể khó khăn để có các biện pháp thích hợp, đảm bảo không để chậm thực hiện GPMB, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1 tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung, tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực để tổ chức thi công đồng loạt, tổ chức thi công đảm bảo tiến độ; trong đó lưu ý đến việc tổ chức thi công cuốn chiếu, gọn gàng đối với đoạn đầu tuyến, không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân; đồng thời, tổ chức thi công ngay các công trình cầu, có biện pháp thi công đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi mùa mưa bão. Đây là tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác sử dụng, do đó yêu cầu Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1, các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình và vệ sinh môi trường.

- Giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1 chủ trì, phối hợp với UBND xã Tây Yên Tử xây dựng kế hoạch chi tiết, từng công việc cụ thể của dự án, các mốc thời gian, tiến độ thực hiện GPMB, thi công đảm bảo tiến độ dự án. Trên cơ sở đó, định kỳ **hàng tháng** tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (*tổng hợp vào báo cáo chung của các dự án do Ban QLDA quản lý*).

- Đối với việc di dời công trình nước sạch do UBND xã Tây Yên Tử quản lý, giao UBND xã Tây Yên Tử chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, tuân thủ quy định của pháp luật. Thời hạn hoàn thành di chuyển **xong trong tháng 10/2026**.

- Đối với việc dịch chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, giao UBND xã Tây Yên Tử chủ trì, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1 phối hợp, tổ chức làm việc với các đơn vị chủ quản, yêu cầu hoàn thành dịch chuyển xong trong tháng 9/2026. Trong đó lưu ý hệ thống đường điện của Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động, phải đảm bảo an toàn khi bàn giao cho nhà thầu thi công.

2. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 293, đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Ninh

Dự án được khởi công ngày 31/3/2026, đến nay UBND phường Tân Tiến đã tổ chức thực hiện GPMB và bàn giao cho Chủ đầu tư khoảng 0,8/2,6km; phường Tân An đang tổ chức thực hiện kiểm kê, lập phương án và đã chi trả tiền đợt 1 (127 hộ dân); xã Bắc Lũng đã bàn giao 1,7/2,18km; các nhà thầu thi công đã tổ chức chiếm lĩnh mặt bằng, bố trí máy móc, thiết bị để triển khai thi công. Tuy nhiên, công tác bồi thường GPMB và tổ chức triển khai thi công còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ thực hiện của dự án; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn yêu cầu:

- Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Bắc Giang tăng cường bố trí nhân lực, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm đếm, quy chủ, xây dựng dự thảo phương án, tổ chức niêm yết, trình thẩm định, phê duyệt.

- Đây là tuyến đường huyết mạch, trục giao thông quan trọng của tỉnh, do đó yêu cầu UBND các xã, phường cần tập trung, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB đảm bảo hoàn thành xong toàn bộ đất nông nghiệp **trong tháng 8/2026**; thực hiện di dời mồ mả, tái định cư **xong trong tháng 9/2026**. ***Các trường hợp phức tạp hoàn thành chậm nhất trong tháng 10/2026***. Riêng phạm vi thuộc địa bàn xã Bắc Lũng xong toàn bộ trong tháng 8/2026.

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1 tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung, tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực để tổ chức thi công đồng loạt, tổ chức thi công đảm bảo tiến độ. Đây là tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác sử dụng, có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, do đó yêu cầu Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1, các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình và vệ sinh môi trường; đặc biệt lưu ý việc đảm bảo chiếu sáng, cảnh báo vào ban đêm.

- Giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1 chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch chi tiết, từng công việc cụ thể của dự án, các mốc thời gian, tiến độ thực hiện GPMB, thi công đảm bảo tiến độ dự án. Trên cơ sở đó, định kỳ **hàng tháng** tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (*tổng hợp vào báo cáo chung của các dự án do Ban QLDA quản lý*).

- Đối với việc dịch chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, UBND các xã, phường chủ trì, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1 phối hợp, tổ chức làm việc với các đơn vị chủ quản, yêu cầu hoàn thành dịch chuyển **xong trong tháng 9/2026**.

3. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.293, đoạn qua Tân An (Km7+400 đến Km8+400) và đoạn từ ngã 3 vào chùa Vĩnh Nghiêm (Km13+300) đến ngã 3 Khám Lạng, tỉnh Bắc Ninh

Yêu cầu UBND phường Tân An, xã Bắc Lũng khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án thành phần GPMB; đồng thời, chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ khởi công và thi công xây dựng công trình. **Trong đó lưu ý** cần khẩn trương thống kê số lượng, dự kiến các khu tái định cư, tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB ngay đối với các phạm vi ảnh hưởng đến đất ở, phải thực hiện tái định cư.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt dự án để tuyến đường được hoàn thành đồng bộ, thông suốt.

Thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1;
- CN Trung tâm PTQĐ Sơn Động, Bắc Giang;
- UBND các xã, phường: Tân Tiên, Tân An, Bắc Lũng, Tây Yên Tử;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH-ĐT, KTN;
- Lưu: VT, KTN_{Hiệu}.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trung Trực