

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường trục chính
Tây Nam (nối từ cầu Á Lữ đến hết địa phận xã Tân Mỹ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chuyển chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang tại Tờ trình số 10/TTr-BQLDA ngày 09/01/2026, Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 129/BC-SXD ngày 10/3/2026 và Tờ trình số 80/TTr-SXD ngày 11/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường trục chính Tây Nam (nối từ cầu Á Lữ đến hết địa phận xã Tân Mỹ), với nội dung chủ yếu sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án Đường trục chính Tây Nam (nối từ cầu Á Lữ đến hết địa phận xã Tân Mỹ) được Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 31/7/2019; phê duyệt điều chỉnh tại các quyết định: số 1738/QĐ-UBND ngày 06/5/2022; số 4824/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, số 5392/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, số 4110/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 với thời gian thực hiện năm 2019 - 2025.

Đến nay dự án chưa hoàn thành do khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB (còn diện tích khoảng 0,54ha chưa bàn giao mặt bằng bao gồm: 4.719,3m² đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV TM-DV Bắc Thủy và 657,0m² đất nông nghiệp đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng hộ dân và doanh nghiệp chưa nhận tiền, chưa thu dọn tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư); do đó, cần thiết gia hạn thời gian thực hiện dự án để đảm bảo đủ thời gian hoàn thành công trình.

2. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2026.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định: số 2534/QĐ-UBND ngày 31/7/2019; số 1738/QĐ-UBND ngày 06/5/2022; số 4824/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; số 5392/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; số 4110/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 và Báo cáo thẩm định số 129/BC-SXD ngày 11/3/2026 của Sở Xây dựng.

Điều 2. Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính để hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến nguồn vốn, thời gian bố trí vốn và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND phường Đa Mai và đơn vị thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường GPMB phần còn lại đảm bảo tiến độ dự án đã được gia hạn.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Kho bạc nhà nước khu vực VI; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang; Chủ tịch UBND phường Đa Mai và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH-ĐT, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KTN_{Hiếu}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Thế Tuấn