

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư xây dựng  
tuyến đường nối QL17 với QL37 qua KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Yên tại Tờ trình số 245/TTr-BQLDA ngày 23/12/2026 và Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 38/BC-SXD ngày 21/01/2026.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL17 với QL37 qua KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL17 với QL37 qua KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 6457/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 với thời gian thực hiện đến hết năm 2025.

Đến nay dự án chưa hoàn thành do còn vướng mắc mặt bằng đất ở khoảng 348m<sup>2</sup> của 03 hộ gia đình; do đó, cần thiết gia hạn thời gian thực hiện dự án để đảm bảo đủ thời gian hoàn thành công trình, phát huy hiệu quả và mục tiêu đầu tư dự án.

2. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết tháng 6 năm 2026.

3. Các nội dung khác: Theo Quyết định số 6457/QĐ-UBND ngày ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (cũ) và Báo cáo thẩm định số 38/BC-SXD ngày 21/01/2026 của Sở Xây dựng.

**Điều 2.** UBND phường Nénh khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Yên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện dự án được gia hạn.

Trường hợp hết thời hạn được gia hạn còn vướng mắc về mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Yên hoàn tất thủ tục, báo cáo người quyết định đầu tư kết thúc dự án; UBND phường Nénh có trách nhiệm bố trí nguồn kinh phí để tiếp tục giải phóng mặt bằng và hoàn thiện phạm vi còn lại của dự án theo quy mô đã được phê duyệt.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Kho bạc nhà nước khu vực VI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Yên; Chủ tịch UBND phường Nénh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH-ĐT, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KTN<sub>Hiếu</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Thế Tuấn**