Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử
Email: cttdt.vpubnd@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian ký: 11.10.2019 08:00:04 +07:00

UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1576 /QĐ-UBND	*Bắc Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2019*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Ninh.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18.6.2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18.6.2014;

Căn cứ các Nghị định: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/62015; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016;

Xét Tờ trình số 257/TTr-SNV ngày 04/10/2019 của Sở Nội vụ và Báo cáo thẩm định số 262/BC-SXD ngày 02/10/2019 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Ninh tại các Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 22/4/2011, số 1350/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 và số 1930/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a. Nhà lưu trữ tài liệu:

- Bổ sung trần thạch cao các phòng, bổ sung trần nhôm khu vực hành lang;
- Điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí từ điều hòa trung tâm sang điều hòa cục bộ.

b. Nhà hành chính và phục vụ công chúng

- Bổ sung trần thạch cao khu hội trường, phòng đọc, sảnh, phòng họp; bổ sung trần nhôm khu vực hành lang;
- Bổ sung ốp đá granit phần cửa thang máy; điều chỉnh mặt bậc cầu thang nhà hành chính, hội trường từ tấm granito sang đá granit.
- Điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí từ điều hòa trung tâm sang điều hòa cục bộ.

c. Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: Bổ sung cây xanh, thảm cỏ, cột cờ inox; bổ sung hệ thống rãnh thoát nước B300 mm xung quanh công trình.

d. Bổ sung bể nước PCCC khối tích 300 m^3; bể kết cấu BTCT đảm bảo chống thấm theo tiêu chuẩn quy định.

e. Thiết bị:

- Điều chỉnh từ hệ thống camera và đầu ghi hình sử dụng công nghệ analog sang hệ thống camera và đầu ghi hình công nghệ IP.
- Bổ sung téc nước inox đặt trên mái của 2 nhà.

2. Tổng mức đầu tư (giữ nguyên theo Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh) là: 89.555.613.000 đồng; trong đó:

- Chi phí xây dựng : 53.985.061.000 đồng;
- Chi phí thiết bị : 23.235.025.000 đồng;
- Chi phí QLDA : 1.679.333.000 đồng;
- Chi phí tư vấn : 4.889.588.000 đồng;
- Chi phí khác : 3.030.696.000 đồng;
- Chi phí GPMB : 2.000.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng : 735.910.000 đồng.

3. Nội dung, quy mô đầu tư và các thông số kỹ thuật khác thực hiện theo các quyết định đã phê duyệt.

4. Thời gian thực hiện: Đến tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng; Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Nhường